

新乡高新区科技企业加速器项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目主要内容

项目占地约 86.8 亩，总建筑面积 101000 平方米。地上建筑面积 97000 平方米，地下建筑面积 4000 平方米。项目配套建设道路和其相关配套设施建设等。该项目的建设年限为 3 年，项目总投资 64538.00 万元，申请地方政府专项债券 25000 万元，财政资金 39538 万元，项目由新乡高新投资发展有限公司建设。2022 年发行债券资金 6900 万元。

2. 立项依据及背景

《国务院关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》中明确指出：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立新发展理念，继续坚持“发展高科技、实现产业化”方向，以深化体制机制改革和营造良好创新创业生态为抓手，以培育发展具有国际竞争力的企业和产业为重点，以科技创新为核心着力提升自主创新能力，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，培育发展新动能，提升产业发展现代化水平。

河南省《关于加快改革创新促进高新技术产业开发区高质量发展的实施意见》中提出：要坚持突出“高”和“新”发展定位，

以深化改革激发新发展活力，以科技创新催生新发展动能，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布置产业链，强化共性技术供给，加速科技成果像现实生产力转化，推动高新区实现依靠创新驱动的内涵型增长。

新乡高新区以“先进、智造、专业”为发展方向，坚持突出“高”和“新”发展定位，初步形成了生物医药产业、高端装备制造、氢能产业等主导产业，迈入创新驱动高质量发展的新阶段。新乡高新区加强对科技型高水平创业的支持，注重双创活动的有效性，优化创新创业生态，持续引领双创走向高能级发展阶段。注重建设硬科技孵化器、专业化众创空间和科技企业孵化器，集聚企业家、科学家、海外高层次人才、投资人等高端创业群体。大胆开展制度创新试验，为新兴事物发展留足“试错空间”，建设新经济制度创新高地。

科技企业加速器是以孵化器毕业的高成长性企业为主要服务对象的园区载体，通过产业组织创新、资源配置方式创新和服务模式创新，充分满足高成长性企业对于发展空间、技术研发、资本运作、人力资源、市场开拓、国际合作等方面个性化需求，帮助企业加速成长，培育区域经济新增长点。目前，高新区大部分孵化毕业企业还不具备购地单独建厂的实力，这部分毕业企业以留在园区继续培育壮大为主。这一现状不利于企业的后续发展，一是企业的发展物理空间受限，二是孵化器提供的服务不能满足孵化毕业企业发展壮大的需求，不利于园区滚动更新项目。

为促进孵化毕业企业快速发展和孵化器良性发展，进一步完善高新区“众创空间——科技企业孵化器——加速器——产业”企业成长全生命周期链条，补齐加速器这一薄弱环节，特建设企业加速器项目，为孵化毕业企业提供充足的后续发展空间，同时也腾出部分厂房供新的项目入驻。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展，可成为产业加速孵化的示范项目，有利于吸引更多的企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚，进一步巩固提升新乡市高新区的招商引资竞争能力。

3. 绩效目标

项目名称		新乡高新区科技企业加速器项目		项目类型	产业园区基础设施
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局		单位名称	新乡高新投资发展有限公司
项目资金 (万元)	项目资金总额:	64538		年度资金总额:	7807
	其中: 债券资金	25000		其中: 债券资金	6900
	配套资金	39538		配套资金	907
绩效目标	预期目标			预期目标完成情况	
	1. 土地招拍挂及土地证办理。 2. 建设用地规划许可证办理。 3. 建设工程规划许可证办理。 4. 施工图设计及审查。 5. 施工招标。 6. 项目开工。			1. 完成土地招拍挂及土地证办理。 2. 完成建设用地规划许可证办理。 3. 完成建设工程规划许可证办理。 4. 完成施工图设计及审查。 5. 完成施工招标。 6. 项目未正式开工。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值

	成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	7807
	产出指标	数量指标	1. 土地招拍挂及土地证办理	完成
			2. 建设用地规划许可证办理	完成
			3. 建设工程规划许可证办理	完成
			4. 施工图设计	完成
			5. 完成施工招标	完成
			6. 项目开工	正式开工
		质量指标	施工图设计质量	通过审核
		时效指标	项目工程进度资金拨付及时率	100%
	成本指标		不超预算	不超预算

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、原则和方法

评价目的为提高预算执行率，确保高质量完成项目；原则为全面、科学、真实和有效；方法是根据绩效目标进行评估；评价标准为绩效目标表制定的目标。

（二）评价组织实施

成立绩效评价工作组、查阅相关资料，开展研讨会，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。最后参考河南省相关绩效管理辦法等文件要求，开展绩效评价工作。

三、综合评价情况和评价结论

(一) 评价结论

综合考虑资金项目建设管理和各项指标完成情况，本次绩效评价综合得分为 81.2 分，评价等级为良。

(二) 评价结果汇总表

项目名称	新乡高新区科技企业加速器项目			项目类型	产业园区基础设施			
主管部门	新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局			单位名称	新乡高新投资发展有限公司			
项目资金 (万元)	项目资金总额:	64538		年度资金总额:	7807			
	其中: 债券资金	25000		其中: 债券资金	6900			
	配套资金	39538		配套资金	907			
绩效目标	预期目标			预期目标完成情况				
	1. 土地招拍挂及土地证办理。 2. 建设用地规划许可证办理。 3. 建设工程规划许可证办理。 4. 施工图设计及审查。 5. 施工招标。 6. 项目开工。			1. 完成土地招拍挂及土地证办理。 2. 完成建设用地规划许可证办理。 3. 完成建设工程规划许可证办理。 4. 完成施工图设计及审查。 5. 完成施工招标。 6. 项目未正式开工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	7807	952.08	10	1.2	工程未正式施工, 督促项目单位加快推进施工进度。
	产出指标	数量指标	1. 土地招拍挂及土地证办理	完成	完成	10	10	
			2. 建设用地规划许可证办理	完成	完成	10	10	
3. 建设工程规划许可证办理			完成	完成	10	10		

			4. 施工图设计	完成	完成	10	10	
			5. 完成施工招标	完成	完成	10	10	
			6. 项目开工	开工	未开工	10	0	因 2022 年第四季疫情影响,项目延期开工。督促项目单位抢抓有利施工时间,合理安排工程进度,抓紧推进工程进度。
		质量指标	施工图设计设计质量	通过审核	通过审核	10	10	
		时效指标	项目工程进度资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
总分						100	81.2	

(二) 评价指标分析

1. 项目管理情况分析

通过健全制度机制,强化债券资金使用管理,加强监督检查,确保债券资金专款专用;建立全链条债券绩效管理;纳入预算落实偿债责任制度化;建立自查自纠长效工作机制;明确了债券储备申报、分配发行、管理使用、本息偿付、风险防范等工作流程及政策要求,明确各部门责任分工,确保了新增专项债券“发得出、用得好、管得住、能见效”,更好地发挥了政府新增债券对稳投资、补短板、促发展、防风险的积极作用。

资金管理执行情况。根据《中华人民共和国预算法》、《关

于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕155号)、《河南省财政厅关于做好2022年地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》(豫财债〔2022〕3号),按照《科学技术局民主集中制议事制度》和《科学技术局财务制度》要求,所有支出均由项目负责人(经办人)填写付款通知、综合科负责人审核、分管局长和局长审批,方可进行支付。项目资金严格遵守“专款专用”原则,并单独进行核算,无挪用、挤占、截留项目资金现象。将专项债券收入、支出、还本付息等纳入政府性基金预算管理,按照预算管理一体化要求,与财政部门保持密切沟通,严格按照国库集中支付制度拨付使用,确保资金及时到位。规范办理债券资金年度结转,全面反映债券安排使用情况。

2. 项目产出情况分析

项目单位按照年度绩效目标,有序推进各项工作,2022年完成了土地招拍挂及土地证办理、建设用地规划许可证办理、建设工程规划许可证办理、成施工图设计及审查、完成施工招标等工作,具备了正式开工条件,项目未正式开工。2022年,项目支出952.08万元。

(三) 项目绩效目标未完成原因分析

项目未能按照绩效目标要求正式开工,年度预算支出与预算金额差距较大,未完成年度预算支出。主要原因由于受到2022年第四季度疫情冲击影响。

四、存在问题和改进措施

(一) 存在问题

项目未能按照绩效目标要求正式开工。

(二) 改进措施

督促项目单位抢抓有利施工时间，合理安排工程进度，抓紧推进工程进度。

新乡高新区科学技术局

2023年6月20日





政府专项债券项目绩效自评表

填报单位: (盖章)

(2022 年度)

项目名称		新乡高新区科技企业加速器项目			项目类型		产业园区基础设施	
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会科学技术局			单位名称		新乡高新投资发展有限公司	
项目资金 (万元)	项目资金总额:	64538			年度资金总额:	7807		
	其中: 债券资金	25000			其中: 债券资金	6900		
	配套资金	39538			配套资金	907		
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况			
	1. 土地招拍挂及土地证办理。 2. 建设用地规划许可证办理。 3. 建设工程规划许可证办理。 4. 施工图设计及审查。 5. 施工招标。 6. 项目开工。				1. 完成土地招拍挂及土地证办理。 2. 完成建设用地规划许可证办理。 3. 完成建设工程规划许可证办理。 4. 完成施工图设计及审查。 5. 完成施工招标。 6. 项目未正式开工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	7807	952.08	10	1.22	工程未正式施工, 督促项目单位加快推进施工进度。
	数量指标		1. 土地招拍挂及土地证办理	完成	完成	10	10	
			2. 建设用地规划许可证办理	完成	完成	10	10	
			3. 建设工程规划许可证办理	完成	完成	10	10	
			4. 施工图设计	完成	完成	10	10	
5. 完成施工招标			完成	完成	10	10		

产出指标	6. 项目开工	开工	未开工	10	0	督促项目单位抢抓有利施工时间，合理安排工程进度，抓紧推进工程进度。
	质量指标	施工图设计设计质量	通过审核	通过审核	10	10
	时效指标	项目工程进度资金拨付及时率	100%	100%	10	10
	成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10
总分				100	81.22	