

政府专项债券项目绩效自评表

填报单位：（盖章）

（ 2022 年度）

项目名称		新乡高新区高端技能研创基地项目			项目类型		产业园区基础设施				
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会商务局			单位名称		新乡高新投资发展有限公司				
项目资金 (万元)	项目资金总额:		16,156.00		年度资金总额:		5,000.00				
	其中: 债券资金		11,000.00		其中: 债券资金		2,000.00				
	配套资金		5,156.00		配套资金		3000 (实施方案)				
绩效目标		预期目标				预期目标完成情况					
		1. 完成土地竞拍及土地证办理。 2. 完成修建性详细规划设计。 3. 完成建设工程规划许可证办理。 4. 完成施工图设计及审查工作。 5. 完成施工招标。				1. 完成土地竞拍及土地证办理。 2. 完成修建性详细规划设计。 3. 完成建设工程规划许可证办理。 4. 完成施工图设计及审查工作。 5. 完成施工招标。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	4000万元	0	20			施工合同部分工程需要工程决算后支付。	
				指标2:							
			社会成本指标	指标1:							
				指标2:							
			生态环境成本指标	指标1:							
				指标2:							
		产出指标	数量指标	指标1:	1. 前期证照办理	完成	20	20			
				指标2:	2. 设计	完成	20	20			
				指标3:	3. 工程招标	完成	10	10			
			质量指标	指标1:	设计质量	通过审核	20	20			
				指标2:							
			时效指标	指标1:							
指标2:											
成本指标	指标1:		不超预算	不超预算	10	10					
	指标2:										